

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月19日 星期五	气候	雷阵雨	气温	26~30℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场(126MW)			
施工方人员动态:	施工队193人, 管理员12人				
施工机械动态:	吊杆2台, 叉车3台, 电动扳手59把				
施工部位进度情况	一、东区一标段 1. 施工人员在屋面清理施工遗留垃圾, 以及清理所有涉及到的施工区域卫生。2. 开坯车间屋面安装夹具, 桥架拼装接地扁铁。3. 用细砂填平光伏基础贴砖。4. 上午4时箱变基础浇筑以双切砖并浇筑混凝土。				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理施工区域导轨支架安装。2. 西区热处理施工区域清理垃圾光伏组件吊装及材料。3. 西区热处理施工区域光伏组件安装, 光伏电缆布线。 三、西区三标段 1. 西区引电厚板施工区域逆变器安装接线, 直流光伏电缆敷设, 组件板材料, 组件板组串, 组件板安装。2. 西区C、冷轧大连退施工区域。组件板安装, 导轨夹具安装。3. 西区C、冷轧镀锌施工区域。组件板安装, 光伏电缆敷设, 导轨夹具安装。				
处理措施、意见、结果	今日监理工作内容如下: 1. 对东区一标段(开坯车间)1.2MW支架安装进行验收, 发现个别夹具松动, 缺少平垫, 弹垫, 部分导轨两端悬挑超出设计范围(组件夹具后, 悬挑500mm)验收结果评定为不合格, 要求施工单位根据设计要求整改完成后, 经监理复验合格后, 方可进入下一道工序施工。 2. 对东区一标段(开坯车间)支架验收时发现, 屋面北边, 车间焊钢对屋面彩钢产生较高热源温度不低于50度建议对该区域不安装支架, 组件, 逆变器, 重新选择安全可靠安装地带, 以免长期高温对组件逆变器造成损坏且影响使用寿命。 3. 晚上19:30在林几国际总包单位项目部召开第16次监理例会。				
协调内容或其他					
记录人	焦剑		总监签阅	刘士发	

