

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月22日 星期二	气候	多云	气温	27~35℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员187人, 管理人员12人				
施工机械动态:	吊车2台, 叉车2台, 电动扳手5把等				
施工部位进度情况	一、东西一标段 1. 施工人员在接驳主钢梁侧面低压电缆桥架以及铺设安全防护钢丝绳。2. 开始中间屋面吊架组件并敷料到位。3. 箱变基础贴石回填材料未到候天施工。4. 上午9时10时箱变基础拆模并养护, 以及电缆沟整改深度。				
检查发现的问题	二、东西二标段 1. 西区热处处理B2施工区域导轨安装, 光伏电缆排线, 光伏电缆串联支路线。2. 西区热处处理B2施工区域光伏组件安装, 桥架, 逆变器安装。3. 西区热处处理B2施工区域直流电缆敷设, M4接头串联。 三、东西三标段 1. 西区B1宽厚板施工区域组件板安装, M4接头制作。2. 西区C1大连退施工区域, 支架验收, 组件板安装, M4接头制作。3. 西区C1将乳镀锌施工区域, 桥架安装, 直流光伏电缆线敷设, 组件板安装。				
处理措施、意见、结果	今日监理工作内容如下: 1. 对西区二标段热处处理支架安装进行验收, 发现夹具导轨螺栓很松未紧固, 停止验收, 待整改完后再报监理复验。 2. 对西区三标段大连退支架安装进行验收, 符合要求, 评定为合格。 3. 由于近期内连续高温天气, 要求施工单位做好现场防暑措施, 合理安排作息时间, 并下发了监理工作联系单-004。 4. 监理检查B1宽厚板施工区域并网情况, 截止今日, 宽厚板共51台逆变器并网, 13井, 14井, 15井箱变已并网发电。				
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士俊		

