

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月26日 星期四	气候	阵雨	气温	29-37℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员17人, 管理人员12人				
施工机械动态:	吊车3台, 叉车3台, 电动扳手62把等				
施工部位进度情况	一、东西一标段 1. 施工人员在物流棹线中间安装侧面低压电缆桥架盖板, 又开经平向放支钱以及桥架安装。3. 棹线三平向放钱安装夹具以及吊架夹具导轨至屋面 4. 9月10日标段电缆头制作以及做耐压试验				
检查发现的问题	二、东西二标段 1. 西区热处理B2屋面组件安装(约0.5MW) 2. 西区热处理B2屋面组件材料(约0.3MW) 3. 西区热处理B2屋面逆变器 4. 2 光伏电缆接线, 桥架安装 4. 西区热处理B2屋面组件吊装 三、东西三标段 1. 西区(2)冷轧酸洗施工区域, 低压电缆3*700放钱, 已完成9根 2. 西区(4)冷轧大连退施工区域组件板吊装作业, 已完成1.35MW 逆变器 14个 3. 西区(4)冷轧镀锌施工区域组件吊装作业, 已完成2.12MW, 逆变器25个 4. 西区厚板B2施工区域组件板吊装作业				
处理措施、意见、结果	今日监理工作如下 1. 参加沙钢班前班后例会 2. 检查各施工点落实文明施工情况, 发现热处理施工队施工垃圾较多未当天清理出场, 已要求总包单位监督落实到施工单位 3. 监理现场检查箱变基础安全防护措施落实情况, 以及监督落实到施工单位。电缆头制作耐压试验, 符合要求 4. 检查各标段组件逆变器、接地装置电缆敷设情况, 基本符合要求, 个别问题已要求施工单位在报验前整改试				
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

