

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏中站分布式项目

日期	2019 年 7 月 27 日 星期 六	气候	小雨	气温	29~35℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工队员16人, 管理人员11人					
施工机械动态: 吊车2台, 叉车2台, 电焊机3台, 电钻等					
施工部位进度情况	一、东区一标段: 1. 檩条与平间支架安装: 开环本间组件安装, 2. 开环本间支架横梁, 里面桥架盖盖板 3. 做电缆穿墙的防护处理, 4. 现场施工垃圾清理完成。 二、西区二标段: 1. 西区热处 B2 屋面组件安装: 约 0.3 MW 单晶光伏 (约 0.4 MW) 2. 屋面材料 (彩钢) 吊架, 3. 西区热处 B2 屋面垃圾清理。 三、西区三标段: 1. 西区 C2 冷轧西变场施工区域, 组串接线, 逆变器 3*70 铜头制作及西区宽厚板 B1 施工区域组件板安装作业, 2. 西区 C1 冷轧大退过墙电缆开孔作业 4. 西区 18 号高压电缆桥架安装作业, 5. 西区 C1 冷轧镀锌施工区域, 低压电缆排线, 铜 头制作。 今日监理工作内容如下: 1. 参加沙钢班前班后会。 2. 编辑、打印第 17 次监理例会纪要, 并分发给业主、总包单位, 沙钢签收。 3. 完善监理资料, 并通知总包单位抓紧时间做好过程资料, 2019.08.04 中 科中电公司来人检查项目施工情况。 4. 由于箱变高压已受电, 大部分箱变已并网, 在室内的箱变距离人行通道很近, 存在安全隐患, 监理要求施工尽快为箱变设围栏, 并悬挂警示牌, 确保他 人的人身安全。 5. 检查屋面支架、组件安装情况, 基本符合设计及规范要求。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

