

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月28日 星期日	气候	多云	气温	28~36℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员145人、管理人员12人				
施工机械动态:	叉车4台、发电机一台、电动扳手4把等。				
施工部位进度情况	-、东区一标段 1. 9#、10#箱变3*70mm²低压电缆敷设完成。2. 1#、2#开关站、1#-8#箱变基础已安装完成。3. 9#、10#箱变并网完成。 2. 西区二标段 1. 西区热处理B2施工区域导轨安装约0.3MW/2. 西区热处理B2施工区域光伏组件安装约0.5MW/3. 西区热处理B2施工区域清理垃圾, 4. 西区热处理B2施工区域MC4mm²接头串联5. 西区热处理B2屋面组件散料(约0.3MW) 3. 西区三标段 1. 西区宽厚板B, 施工区域, 组件板安装, 低压电缆排线捆扎作业2. 西区18#高压电缆敷设完成, 下午继续终端制作, 及接实验。3. 西区冷轧大退退施工区域, 组件板组串调整, 组串接线, 低压电缆接头制作。 4. 西区冷轧镀锌施工区, 桥架安装, 低压电缆接头制作。				
检查发现的问题	今日监理工作内容如下 1. 检查东区现场垃圾清理情况, 发现1#-8#箱变, 1#、2#开关站周围垃圾清理不到位, 9#、10#箱变垃圾未清理, 要求今日下班前必须清理完成。 2. 检查电气设备安装基础围框安装情况, 发现个别围框有晃动现象, 已要求施工单位加固。 4. 此外, 监理检查西区各标段, 施工及卫生清理时发现, 仍有部分区域卫生清理不到位, 桥架盖子未安装, 现场监理已要求尽快落实到位, 确保7月30号并网仪式能顺利举行。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	胡士俊		

