

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电缆分布式项目

日期	2019年 8月 1日 星期 四	气候	多云	气温	28-35℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	施工人员91人、管理人员4人				
施工机械动态:	吊车2台、叉车3台、电动扳手36把				
施工进度情况	一、东区一标段 1. 施工人员在东力物流棒式车间安装屋面低压电缆桥架盖板以及清理散落的配件等, 数量已完, 并报备缺失数量(已落实采购). 2. 棒式车间组件吊装散料已完成 3. 开互车间施工人员在收尾剩余组件吊装.				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理屋面导轨安装(约0.2MW) 2. 西区热处理B屋面逆变器 4mm² 光伏电缆捆扎. 3. 西区热处理B2屋面4mm² 光伏电缆线排线 三、西区三标段 1. 西区宽厚板B1施工区域, 滴漏, 电缆, 线排线捆扎, 组件板安装 2. 西区C1冷轧镀锌施工区域小高层桥架安装. 3. C1冷轧大连退施工区域 桥架安装, 即装作业.				
处理措施、意见、结果	今日监理工作内容如下: 1. 今日参加沙钢班前班后会 2. 编辑监理资料(强制性条文执行检查记录表、土建、电气)并打印签字. 3. 检查现场检查监督屋面吊架组件散料情况, 以及检查文明施工 现场卫生情况 4. 检查线缆桥架电缆敷设情况, 要求施工时电缆排线整齐、美观, 不得乱拉乱拽及出现交叉现象.				
协调内容或其他	5. 业主、监理检查冷轧C1镀锌施工区, 低电压电缆入桥架敷设, 仍有部分低电压电缆敷设不符合要求, 已要求施工单位整改落实.				
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

