

监 理 日 志

工程名称: 红钢沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年8月2日 星期五	气候	多云	气温	27-34℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员102人, 管理人员10人				
施工机械动态:	牌一台, 叉车2台, 电动扳手40把,				
施工部位进度情况	一、西区一标段 1、施工人员在海力物流栈桥三车间安装侧屋顶低压电缆桥架盖板, 以及接地扁铁安装。2、栈桥三车间组件安装以及铺设低压电缆(3*70²)屋面上做光伏线(4*4)桥架安装, 逆变器安装, 接线端子制作。3、开坯车间施工人员在收尾东梁彩钢组件安装。				
检查发现的问题	二、西区二标段 1、西区热处理B屋面组件散料(约0.2MW) 2、西区热处理B屋面导线初安装。3、西区热处理B屋面4mm²光伏电缆线排线, 组件吊装。 三、西区三标段 1、西区C1冷轧镀锌小高跨施工区域, 桥架安装, 电缆敷设。2、西区宽厚板B1施工区域, 低压电缆排线捆扎、防雷接地前期安装的组件板整改。3、西区B2车间施工区域电缆整排捆扎, 桥架盖板安装。 今日监理工作内容如下:				
处理措施、意见、结果	1、参加沙钢班前班后会, 下午15:30召开第18次监理例会。 2、监理检查西区C1冷轧大连浪施工区域时发现, 桥架盖子覆盖组件板上影响发电, 已要求施工方立即处理。 3、监理检查B2车间施工区域, 低压电缆整理、排线、捆扎, 在桥架盖板安装时, 监理要求施工人员, 必须把桥架盖的螺丝压好, 以免随风吹落发生安全事故, 并立即落实。 4、检查西区热处理B屋面支架安装情况, 符合设计及规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	徐剑	总监签阅	沙士波		

