

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月3日星期六	气候	多云	气温	27~33℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员106人 管理人员10人					
施工机械动态: 吊车一台, 叉车二台, 电动扳手53把					
施工部位进度情况	一、东区一标段 1. 施工人员在清理物流栈桥三车间屋顶侧面低压电缆桥架穿墙电源块以及接地扁铁安装2. 栈桥三车间组件吊装以及敷设低压电缆(3*70)屋面敷设光伏线(1*40)桥架安装, 逆变器安装接地端子制作。3. 可证车间施工人员在收尾, 制作部分组件吊装。				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理B屋面组件吊装(约0.2MW)组件材料(约0.2MW)夹具安装(约0.1MW)2. 西区热处理B屋面4平方光伏电缆敷设3. 西区热处理B屋面接地扁铁安装。 三、西区三标段 1. 西区(2)冷轧酸洗施工区域, 组件板安装, 防雷接地扁铁安装2. 西区(1)冷轧大建退施工区域, 组件板安装, 防雷接地扁铁安装3. (1)冷轧镀锌施工区域, 低压电缆排线, 捆扎4. 西区B宽厚板施工区域, 防雷接地扁铁完成。				
处理措施、意见、结果	今日监理工作内容如下 1. 参加沙钢班前班后会 2. 编辑、打印第18次监理例会纪要, 分发给沙钢、业主及总包单位, 并上传至监理云平台。 3. 监理工作检查(2)冷轧酸洗施工区域时, 发现, 低压电缆在桥架内排线不符合要求, (混乱), 直流光伏电缆线放线未穿线管, 不符合设计要求, 已要求施工方重新排线, 整改后经监理复查合格后, 再进入下一道工序。				
协调内容或其他	4. 检查热处理B屋面支架安装情况, 符合安装要求, 对组件吊装屋面进行安全交底, 要求组件吊装到屋面及时散开, 不要集中堆放, 以免出现安全隐患。				
记录人	徐剑		总监签阅	刘士发	

