

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电缆分布式项目

日期	2019年8月4日 星期日	气候	小雨	气温	27~31℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工人员86人、管理人员10人					
施工机械动态: 叉车一台, 电动扳手41把.					
施工 部位 进度 情况	一、东西一标段 1. 施工人员在海力物流棒线三车间焊接接地扁铁, (94, 10#箱变) 以及清理遗留施工垃圾及棒线三车间组件安装以及屋面上敷设光伏线(4#)桥架安装, 逆变器安装, 端子制作, 3、海力物流棒线车间箱变接地扁铁刷黄绿油漆 4、开坯车间施工人员对制钢部分组件安装完成。 二、东西二标段 1. 西区热处理B屋面电缆桥架安装, 2、西区热处理B屋面光伏组件MC4接头串联, 3、西区热处理B屋面接地扁铁安装。 三、西区三标段 1、西区宽厚板B施工区域, 低压电缆排线捆扎, 桥架安装, 屋面接地扁铁安装, 2、西区C冷轧镀锌施工区域, 北高层, 逆变器挂线, 桥架安装, 排线捆扎作业。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果	今日监理工作内容如下 1、监理检查1#箱变接线, 3x95²低压电缆, 总电缆由南高层, 北高层各4根, 压接, 热缩符合工艺及规范要求 2、检查西区施工点, 接地扁铁施工, 符合设计及规范要求。 3、监理现场检查监督屋面安装组件情况, 以及检查文明施工现场情况。				
协调内容或 其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

