

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站布设项目

日期	2019年8月6日 星期二	气候	晴	气温	26~33℃
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员74人 管理人员10人				
施工机械动态:	叉车一台, 电动扳手32把				
施工进度情况	东区一标段 1. 施工人员在高压母线排线三车间焊接接地扁铁。(9#、10#箱变)以及附防漏漆回填土清理现场卫生。2. 排线三车间组件安装以及收尾, 剩余部分接地扁铁。3. 高压母线排线三车间箱变接地扁铁刷黄绿油漆。4. 高压母线排线三车间施工员绑扎整理低压电缆以及挂设逆变器。5. 1#-8#箱变基础安装监控线机改线。6. 开竣工用施工人员在收尾剩余部分接地扁铁。 二西区二标段 1. 检查各施工区域清缺组件安装符合设计及规范要求。2. 检查屋面电缆桥架及接地扁铁安装符合设计及规范要求。 三西区三标段 1. 西区三标段已全面清缺。2. (2)施工区域, 屋面接地扁铁安装, 桥架盖子安装, 组件板压块清缺。3. (1)施工区域, 屋面接地扁铁安装, 组件板压块清缺。4. 宽厚板B1, B2施工区域整体清缺。				
检查发现的问题	今日监理工作内容如下: 1. 参加沙钢项目部例会 2. 检查施工单位施工过程资料 3. 又检查地面电气设备(监控设备)安装检查, 发现电源线穿管不到位, 还有一处裸露在外, 要求加长线管, 基础贴石后, 间隙较大, 未做填缝处理, 要求施工单位整改。 4. 监理检查各施工区域清缺, 低压电缆排线捆扎符合设计要求, 组件板压块, 有小部分不符合要求, 已及时要求施工单位整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

