

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年8月7日 星期三	气候	多云	气温	26~32℃
监理人员动态:		6人			
施工方人员动态:		施工人员82人, 管理人员10人			
施工机械动态:		叉车一台, 电动扳手37把			
施工部位进度情况	一、东区一标段: 1. 施工人员在3号物流棒线三车间收展剩条组件安装以及接地扁铁安装, 棒线三车间组件安装以及收展剩条部分接地扁铁, 3号物流棒线三车间箱变接地扁铁刷黄绿油漆。4. 3号物流棒线三车间施工人员绑扎整理低压电缆以及挂逆变器铭牌。5. 1号、2号箱变室内桥架电缆整理以及桥架安装收尾。6. 4号车间施工人员在收展剩条部分接地扁铁。 二、西区二标段: 1. 西区热处理B屋面箱变光伏终端接线盒安装, 2. 西区热处理B屋面接地扁铁安装, 组件安装。3. 西区热处理B屋面垃圾清理。 三、西区三标段: 1. 西区西厚板B1、B3施工区域桥架安装, 盖板、排线捆扎, 漏缺作止。2. 西区C1、C2施工区域全面漏缺。				
检查发现的问题	今日监理工作内容如下: 1. 参加沙钢班前例会。 2. 对西区各标段组件安装情况进行巡视检查发现, 个别组件安装压块不在一直线, 偏差较大, 要求施工单位自检、整改。 3. 西区各标段个别地面合金桥架(100mm*200mm)内电缆较多(影响散热), 不符合电力电缆施工规范, 要求施工单位更换大一型号桥架, 且满足规范要求。 4. 西厚板B1高跨屋面因檩条严重锈蚀, 部分地方已悬挂快断掉下来, 存在较大安全隐患, 已要求施工单位拆除(已拆除)。 5. 监理检查西厚板B1、B3施工区域时, 发现漏缺任务, 如桥架、排线、捆扎、盖板、封堵、避雷接地等均未完成, 已要求施工方加快推进。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	焦 创		总监签阅	刘士俊	

