

监 理 日 志

工程名称: 河北钢铁集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年8月9日 星期五	气候	多云	气温	27~30℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员73人, 管理人员9人				
施工机械动态:	叉车一台, 电动扳手25把				
施工部位进度情况	一、东区一标段 1. 施工人员在济力物流棧线三车间收尾剩余组件安装以及接地扁铁安装。2. 济力物流棧线本间屋面上卫生已清理。3. 井-8井箱变基础室内桥架电缆整理以及桥架安装收尾。4. 开坯车间施工人员在收尾剩余部分地扁铁。				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理B屋面接地扁铁安装, 光伏电缆线排线, 逆变器162接地线。2. 施工单位在对每个屋面进行安全巡查, 现场垃圾已清理出场。 三、西区三标段 1. 西院厚板B1, B3施工区域, 桥架盖子安装加固, 请缺。2. 西区C施工区域, 防雷接地扁铁安装请缺。3. 施工单位在对每个屋面进行安全巡查, 现场垃圾清理出场。 今日监理工作内容如下:				
处理措施、意见、结果	1. 参加协调会后例会。 2. 对各标段防雷接地、桥架电缆敷设进行检查, 发现部分问题。 3. 要求施工单位做好防风未盖之前的安全防护措施及时排除施工安全隐患, 以免出现安全事故。 4. 业主监理单位下午对各标段进行安全文明施工检查, 对存在安全隐患要求施工单位及时处理, 对屋面垃圾彻底清除出场。施工单位已经在逐一排查, 清理。				
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

