

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电缆分布式项目

日期	2019年9月11日 星期日	气候	阴	气温	26~30℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员47人, 管理人员7人					
施工机械动态: 电动扳手16把, 万用表一个, 叉车一台					
施工部位及进度情况	一、东区一标段: 1. 施工人员在东力物流棧成三车间收尾剩余组件安装以及监控球机, 2. 1#-8#箱变基础室内桥架电缆整理以及桥架安装收尾, 3. 开坯车间施工人员在收尾剩余部分桥架盖板				
检查发现的问题	二、西区二标段: 1. 西区热处理B2施工区域进各支伏电缆桥架盖板安装 2. 西区热处理地面3#-7#箱变防火封堵作业。 三、西区三标段: 1. 西区宽厚板B1施工区域内高压电缆桥架盖板已安装完成 2. 西区1#、17#箱变防雷电接地线安装完成 今日监理工作内容如下 1. 参加沙钢班后例会 2. 3. 风力等级已结束, 监理检查时发现宽厚板屋顶气楼彩钢被台风吹翻, 但对电缆没有影响, 可能对围栏有冲击, 已向业主汇报通知沙钢处理。 3. 检查箱变基础时发现部分未完工的电缆沟成为水坑, 监理要求施工方, 先抽水, 清理后再施工。 4. 监理检查项目清单, 用项情况, 要求施工单位仔细自检清缺, 又存在质量事宜的及时整改到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

