

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年8月13日 星期二	气候	阴	气温	25~33℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员65人, 管理人员10人				
施工机械动态:	发电机一台, 叉车一台, 电动扳手3把				
施工部位进度情况	一、东区二标段 1. 增加物料房屋面绑扎低压电缆, 低压电缆桥架盖板, 细线6#-10#箱体的进线管(共计63台) 2. 开孔本间屋面安装扁铁, 3. 排线至本间屋面安装桥架 4. 安装4-8#箱体的进线管				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理B屋面施工段桥架接地跨接线, 组件边压, 漏缺工作未伏, 电缆线绑扎。 三、西区三标段 1. 西区宽厚板B, 施工区域, 防雷接地扁铁安装, 封堵, 漏缺 2. C1冷轧大连退施工区域, 高压电缆钢桥架安装, 漏缺。 今日监理工作内容如下				
处理措施、意见、结果	1. 参加沙钢碰后例会。 2. 检查西区光伏区防雷接地情况, 检查发现接地扁铁支架接触在屋面彩钢瓦, 根据总包单位与甲方技术协议要求, 不允许支架搭设在彩钢瓦上, 需用夹具支撑悬空。 3. 对格标段施工情况检查, 发现倒登高人员安全意识淡薄, 总包单位需加强现场管理。针对此事宜已出具监理通知单-009。				
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

