

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电缆分布式项目

日期	2019年8月14日 星期三	气候	多云	气温	26-33℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 屋面通道板到场共188块。			
施工方人员动态:	施工人员56人, 管理人员9人				
施工机械动态:	电动扳手2把, 发电机一台, 叉车一台				
施工部位进度情况	东区一标段 1. 动力物流A屋面敷设低压电缆, 低压电缆桥架盖板, 维修8#-10#箱变的通变器(已恢复供电) 2. 排线车间过道控制柜机收尾, 屋面桥架安装第3段 3. 安装1-8#箱变旧桥架。				
检查发现的问题	西区二标段 西区A处理B2屋面导轨跨接接地线连接, 风道仪电缆穿管, 组件边压滴缺整改 通变器桥架盖板安装。 西区三标段 1. 西区A屋顶板B3施工区域, 滴缺, 防雷接地扁铁安装, 单元接地 防火封堵 2. 西区C1号和大连退施工区域高压电缆桥架安装, 滴缺 3. 西区三标段各施工区域维修通道板数据, 酸洗车间, 106条, 43米, 镀锌车间146条, 1800米。大连退车间359条, 1450米, 薄厚板车间73条, 2950米				
处理措施、意见、结果	今日监理工作内容如下: 1. 参加沙钢生产例会 2. 对总包单位进场材料光伏区电气安装资料签字 3. 天气升温, 督促施工单位注意做好防暑降温措施。项目接近尾声, 工人们安全意识逐渐淡薄, 加强安全防务, 以免发生安全事故 4. 今日下午在西区监理办公室召开第1次监理例会。				
协调内容或其他	5. 监理检查各标段稍微情况, 目前还剩余防雷接地屋面桥架盖板、箱变10kV电缆桥架等工作未完成, 预计在08月20日能够结束。				
记录人	焦创	总监签阅	刘士发		

