

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年8月19日 星期二	气候	多云转晴	气温	24-31℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	电工3人、管理8人				
施工机械动态:	电焊机8把、叉车2台、电焊机1台、角磨机2把				
施工部位进度情况	东区一标: 1. 海力物流屋面A1低压电缆桥架盖板 2. 厂家调试1#-8#箱变通讯 3. 安装1#-8#箱变进线桥架 4. 海力物流桥架盖板未紧固到位要求施工方紧固到位				
检查发现的问题	二标: 1. 热外牌B2逆变器直流交流电缆防火封堵。 2. 宽厚板B5消缺 3. 宽厚板B5安全通道散料。				
处理措施、意见、结果	三标: 1. 冷轧C1防腐接地安装。 2. C1冷轧消缺。 今日监理工作: 1. 检查施工单位土建电气施工资料,将有问题资料反馈总包整改。 2. 检查各标消缺发现仍有部分未到位:数条未封堵、接地面积未达标。				
协调内容或其他	接地跨接未安装,要求施工方整改自检 3. 接早防通知监理单位撤场4人,留有人严卫忠、张良与后期资料及扫尾交接工作				
记录人	张良玉	总监签阅	刘仕发		

