

监 理 日 志

工程名称: 张家湾乡36MW分布式光伏项目

日期	2019年8月23日 星期五	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工员6人, 管理员9人 施工机械动态: 吊车2辆, 叉车2辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	今日施工: 1. 发电系统测试及组件发电功率测试。 2. 阳光逆变器厂家意见并出具电网谐波对逆变器启动影响解决方案。 3. 各标段扫尾及缺陷整改。				
检查发现的问题	今日监理工作: 1. 检查屋面各标扫尾工作, 发现以下问题: ①屋面光伏板未做接地 ②屋面剩部分垃圾未清场 ③逆变器编号未做 ④个别设备防雨封堵不到位 ⑤个别设备内基础内高低压电缆混乱未整理。 ⑥审查1#-6#开关站土建电气资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张良东	总监签阅	刘坡		

