

监 理 日 志

工程名称: 张发善以县136MW分布式项目

日期	2019年8月25日 星期一	气候	多云	气温	28-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工员6人, 管理人员9人 施工机械动态: 吊车3辆, 叉车3辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	今日施工: 1. 走道板: 梁至屋面, 开始安装。 2. 自检对防护封堵不到位进行整改。 3. 室外基础做防水施工。 4. 桥架盖板前, 对电缆进行整理绑扎。				
检查发现的问题	今日监理工作: 1. 中电科中公司总部人员在西区监理, 随时检查建设过程中程序资料(建设方、总包方、监理方)监理资料基本齐全, 提出需整改问题, 近日整改闭环。 2. 检查方色工单位设备基础内电缆整理情况, 发现高低压电缆混乱, 要求施工单位对高低压电缆上下分层整理。 3. 将监理8月份考勤、廉政签字盖章并扫描上传监理云平台。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张发善	总监签阅	刘发		

