

监 理 日 志

工程名称: 张家港沙洲36MW分布式项目

日期	2019年 8月 24日 星期 五	气候	小雨	气温	22-26℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工员45人, 管理8人					
施工机械动态: 吊车3辆, 叉车2辆					
施工 部位 进度 情况	今日施工: 1. 各标段安装检修通道累计3000m; 2. 吊装给水保温材料及给水管; 3. 吊装给水镀锌管;				
检查 发现 的 问题	3. 清理施工现场垃圾. 今日监理工作: 1. 检查各标段检修通道及清洗系统材料吊装情况. 2. 对清洗系统材料进行检查, 符合设计要求. 3. 对升压站(电气)资料进行审批签字.				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	张强	总监签阅	刘发		

