

监 理 日 志

工程名称: 张家湾站36MW分布式项目

日期	2019年8月31日 星期六	气候	小雨	气温	22-29℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工人员51人, 管理9人 施工机械动态: 吊车3辆, 叉车3辆, 电动扳手2把			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	今日施工内容: 1. 各标段安装检修通道及清洗系统. 2. 发电系统测试; 组件发电功率测试.				
检查发现的问题	3. 阳光逆变器厂家有议并出具电网谐波对逆变器影响分析报告. 今日工作: 1. 对施工单位资料审查签字. 2. 整理监理归档资料; 完善监理台账. 3. 检查施工单位屋面检修通道、清洗系统施工情况. 4. 监理、业主总包讨论未决事项, 预计2019.9.3(周二)对各标段进行初验工作				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	刘坡		

