

监 理 日 志

工程名称: 张家港沙钢36MW炉内式项目

日期	2019年9月5日 星期四	气候	小雨	气温	22-28℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工队48人, 管理9人 施工机械动态: 电动扳手20把, 叉车3辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	今日施工: 1. 上午各标段屋面安装起道板. 2. 下午小雨无施工. 3. 二标段屋面光伏区进行初验工作.				
检查发现的问题	今日工作: 1. 上午对二标段三个屋面(宽厚板-钢网壳厚板-车间热处理车间)光伏区进行初验. 2. 下午雨天未进行验收, 整理验收缺陷汇总.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张良东	总监签阅	刘仕发		

