

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 12 月 15 日

天气： 小雨

星期 日 气温： 2-13° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 同建设单位对各屋面安装，电气，接地等工序进行检查验收工作，存在汇流箱接地错误，设备到壳体，壳体未接至扁铁，桥架断头处未采取封堵措施，部分组件方阵接地错误，屋面垃圾托盘未清理，多余的材料未收集等问题，已在现场通知整改完善 2. 巡视各设备，五防厂家安装五防锁	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1. 因下雨，未施工，现场只有两人进行屋面瓦面修复
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：