

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 12 月 22 日

天气： 晴

星期 日 气温： 4-11° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视屋面整改情况，未整改，电联施工队，说总包单位未付工程款，拖着不整改，后办公室要求总包单位下周必须完成屋面问题整改，做好并网及初验准备工作	
	2. 二次舱通道调试旁站及帮拉设电缆工作	
	3. 明日上午完成通道调通工作，下午开始对点，对点完成后申请供电局验收	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	二次后台通道调试
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：