

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 01 日 星期二	气候	多云	气温	11°-22°C
监理人员动态:	仇善善	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	1. 光伏区暂未施工; 2. 施工单位资料员在项目办公室编制资料.				
检查发现的 问题	1. 施工单位报审资料不齐全, 个别资质日期过期; 2. 施工单位材料, 管理组织人员均未进场.				
处理措施、 意见、 结果	1. 督促施工单位尽快报审前期资料, 提供真实有效的人员资质; 2. 督促施工单位尽快安排管理人员进场, 尽快采购材料.				
协调内容 或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗宇明		