

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 02 日 星期 二	气候	阴	气温	11°-18°
监理单位动态:	在善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 资料员编制整理资料; 2. 业主项目经理李富彬组织施工单位、设计单位、				
检查发现的问题	监理单位进行图纸会审, 以及现场技术交底, 问题: 1. 箱变基础位置不确定; 2. 屋面电缆、桥架排布不合理.				
处理措施、意见、结果	1. 共同协商、现场勘察确定好箱变基础位置; 2. 向设计院提出, 要求合理优化整改.				
协调内容或其他	排风管需要增加排风机, 需重新规划.				
记录人	在善善		总监签阅		