

# 监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|            |                                                                     |    |                          |     |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|---------|
| 日期         | 2019 年 04 月 04 日 星期 四                                               | 气候 | 晴                        | 气温  | 12°-20° |
| 监理人员动态:    | 王道青、仇善善                                                             |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |         |
| 施工方人员动态:   | 14人                                                                 |    |                          |     |         |
| 施工机械动态:    | 手锯、25T、70T吊车各一台                                                     |    |                          |     |         |
| 施工部位进度情况   | 1. 1#屋面切割拆除气楼, 并将钢梁、檩条吊至地面;<br>2. 资料员编制整理资料.                        |    |                          |     |         |
| 检查发现的问题    | 1. 拆除气楼过程中, 安全防护未做到位;<br>2. 气楼已拆除, 屋面需要增加的钢衬、彩钢板等材料仍未到场.            |    |                          |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 要求施工单位在施工过程中做好安全防护 (横拉钢丝绳、拆除的东西及时分散并吊至地面).<br>2. 督促施工单位尽快采购材料进场. |    |                          |     |         |
| 协调内容或其他    | 安全: 拆除气楼过程中施工防护未到位, 现场要求整改.<br>协调: 1#屋面安装排风扇需与厂家沟通协助.               |    |                          |     |         |
| 记录人        | 仇善善                                                                 |    | 总监签阅                     | 苟宇明 |         |