

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年04月12日 星期五	气候	晴	气温	11°-21°
监理单位动态: 王道着, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 钢卷尺、卡尺					
施工部位 施工进度情况	1. 施工单位人员测量原厂房梁柱尺寸. 2. 现场因材料原因暂未施工.				
检查发现的问题	现场因材料原因暂无人施工.				
处理措施、意见、结果	督促施工单位尽快采购材料, 安排材料进场, 并报验监理部.				
协调内容或其他	开第3次监理例会, 讨论现场施工情况以及材料进场计划.				
记录人	仇善善	总监签阅	苗宇明		