

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商伟业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 13 日 星期 六	气候	晴	气温	13°-22°C
监理单位动态:	王道春、仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	切割机				
施工进度情况	1. 1#屋面拆除已安装的彩钢瓦, 保温棉, 钢丝绳; 2. 2#屋面切割气楼边缘彩钢瓦.				
检查发现的问题	1. 1#屋面拆除彩钢瓦过程中施工人员安全措施未到位; 2. 现场材料不满足现场施工需求.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员临边作业必须挂好安全绳、安全带; 2. 督促施工单位尽快采购材料, 并经验收管理部.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	苗宇明.	