

监 理 日 志

工程名称: 河南高商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 17 日 星期 三	气候	晴	气温	18℃-20℃
监理单位动态:	王道青、何善善	材料进场、取样见证、合格情况: 彩钢瓦 760型号 1300米			
施工方人员动态:	19人				
施工机械动态:	吊车、电焊机、角磨机、切割机				
施工进度情况	1#屋面安装"L"型钢、拉钢丝绳、安装拉索、安装背板; 2#屋面进行除锈补漆。				
检查发现的问题	1. 焊接施工周边未配备灭火器; 2. 个别檩托安装后焊渣未清理干净。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位在焊接施工周边必须配备灭火器; 2. 要求施工单位在焊接檩托后必须做好焊渣清理。				
协调内容或其他					
记录人	何善善	总监签阅	苗守明		