

监 理 日 志

工程名称: 河南荣新路桥工程有限公司屋顶光伏支架安装项目

日期	2019年04月18日 星期四	气候	晴	气温	19℃~31℃
监理单位动态:	王东春、任志美	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	19人				
施工机械动态:	手抡钻、切割机				
施工进度情况	1#屋面彩钢瓦安装、2#屋面拉钢丝绳、拉条、3#、5#屋面进行彩钢瓦安装				
检查发现的问题	1. 1#屋面彩钢瓦未安装, 材料散落一地, 造成大风天气吹落 2. 2#屋面拉钢丝绳, 工人未佩戴安全带施工				
处理措施、意见、结果	1. 已安排人员对1#屋面进行安装, 该垃圾进行清理 2. 未佩戴安全带人员已现场通知停业, 并告知总包单位加强安全管理				
协调内容或其他					
记录人	王东春	总监签阅	苗军明		