

监 理 日 志

工程名称: 河南南浙商洛伏有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 20 日 星期 六	气候	阴	气温	14℃-22℃
监理人员动态: 王道青, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 抓钩机					
施工进度情况	1. 1#屋面刷漆防腐, 清理屋面垃圾; 2. 3.5#屋面防腐刷漆; 3. 施工单位报审前期资料。				
检查发现的问题	1. 监理单位巡视施工现场, 发现个别人员未正确佩戴安全帽施工; 2. 现场因图纸、材料问题导致现场进度滞后。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位做好安全教育, 并正确佩戴安全帽施工; 2. 督促施工单位尽快落实图纸, 采购材料。				
协调内容或其他	安全: ① 个别施工人员未正确佩戴安全帽; 现场已整改; ② 5#屋面上脚手架部位被吹开; 现已进行覆盖。				
记录人	仇善善	总监签阅	苗宇明		