

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 04 月 23 日 星期二	气候	阴	气温	16℃-25℃
监理人员动态:	王道青、任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	电焊机、手砂轮、切割机、 ²⁵ 吊车				
施工部位 进度情况	1. 3#屋面焊接檩托, 拆除气楼彩钢瓦, 安装檩条, 并对焊接点进行防腐.				
检查发现的问题	2. 地面材料区制作 "L" 型钢, 并将拆除的钢衬, 彩钢瓦吊至地面材料区. 问题: 1. 屋面施工, 采光带区域未采取警示措施; 2. 个别檩托板和三角板焊接处焊渣未清理干净.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位在施工区域的采光带处采取警示措施; 2. 要求施工单位在成品制作后清理干净焊渣.				
协调内容或其他	安全: 1. 吊装作业周边已拉好警戒线; 2. 焊接施工周边已配备灭火器.				
记录人	任善善		总监签阅	苗宇明	