

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

工程名称: 河南恒通钢铁有限公司 120吨转炉炉体大修工程					
日期	2019年04月24日 星期三		气候	晴	气温 18℃-27℃
监理人员动态: 王道普, 任善善			材料进场、取样见证、合格情况: 保温棉 2760m ² 钢丝 264kg		
施工方人员动态: 36人					
施工机械动态: 切割机, 电焊机, 铁锹, 吊车一台					
施工进度情况	1. 3#屋面拆除气楼, 绑钢丝绳, 敷设保温棉, 安装彩钢瓦; 2. 5#屋面拆除气楼; 3. 地面材料区制作"L"型钢.				
检查发现的问题	1. 建设单位项目经理, 监理人员共同巡视施工现场, 发现个别人员临边作业未按要求绑安全绳; 2. 监理人员抽检角钢镀锌层厚度.				
处理措施、意见、结果	1. 建设单位项目经理签发罚款单, 警示施工单位 在施工过程中必须做好安全防护; 并提交保证书. 2. 要求施工单位对角钢进行刷漆处理.				
协调内容或其他	安全: ① 吊装作业已拉好安全警戒线; ② 对于现场未安全防护不到位处已整改处理.				
记录人	任善善		总监签阅	苟守明	