

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019年04月26日 星期五 气候: 阴 气温: 10°C-14°C

监理人员动态: 王道寿, 仇善善

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 14人

无

施工机械动态: 电焊机, 切割机, 手枪钻

施工进度情况

1. 3#、5#屋面拉钢丝绳, 敷设保温棉, 安装彩钢瓦;
2. 地面材料区焊接制作"U"型钢。

检查发现的问题

1. 监理人员巡视施工现场, 发现个别檩条生锈, 比较严重;
2. 个别檩托开孔与图纸不符

处理措施、意见、结果

1. 要求施工单位在用原厂号檩条时进行挑选, 并对生锈处刷漆防腐;
2. 要求施工单位现场对檩托进行加工。

协调内容或其他

安全: 现场文明施工, 安全施工防护尚可。
就现场安全、进度等相关事宜, 召开5次监理例会。

记录人

仇善善

总监签阅

苗宇明