

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商银行有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 05 月 02 日 星期 四	气候	多云	气温	14℃-25℃				
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 导轨、夹具 与视图纸不符							
施工方人员动态:	4人								
施工机械动态:	手枪钻、电焊机、叉车一台								
施工进度情况	1. 2#屋面拆除气楼; 3. 4#屋面拆除气楼; 2. 3#屋面安装彩钢瓦; 4. 焊接 6、7#厂房爬楼;								
检查发现的问题	5. 大概确定箱变、预制舱基础位置; 1. 现场到货的导轨、夹具与视图纸不符(视图纸不知是否经正泰技术部通过); 2. 4#厂房气楼已开始改造, 风机仍未安装。								
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位与厂家、设计院抓紧联系, 确定图纸, 再确定材料是否使用; 2. 督促施工单位尽快安装4#厂房排风机。								
协调内容或其他	安全: ①电焊施工周边未配备灭火器, 现场已要求配备; ②现场安全文明施工尚可。								
记录人	任善善	总监签阅	苗守明						