

监 理 日 志

工程名称: 河南尚新商务服务有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年05月03日 星期五	气候	多云	气温	18°C-27°C
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	手枪钻, 吊车一台				
施工进度情况	1. 4#屋面拉钢丝绳, 敷设保温棉, 安装彩钢瓦; 2. 4#屋面拆除钢梁, 安装彩钢瓦, 并将拆除的材料吊运至地面; 3. 焊接制作6、7#厂房代梯.				
检查发现的问题	1. 4#厂房檩条拆除时未进行防护, 导致铁锈屑洒落至厂房机器内; 2. 因施工材料未蓝图未出具, 现场材料监理人员无法抽检.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位在拆除檩条时采取防护措施; 2. 督促施工单位抓紧联系设计院, 尽快出具施工蓝图.				
协调内容或其他	安全: ① 现场安全文明施工尚可; ② 吊装车辆周边已拉好警戒线.				
记录人	任善善		总监签阅	荀守明	