

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙南纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年05月11日 星期六	气候	多云	气温	18℃-31℃
监理人员动态:	毛道奇、仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	吊钩机、升降机				
施工进度情况	1. 5#厂房加固檩条安装, 下午因材料原因停工; 2. 安装7#厂房屋面安全防护网.				
检查发现的问题	1. 下午因檩条材料原因停工; 2. 升降机施工周边未做防护; (铁链弹出) 3. 个别施工人员未正确佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快解决材料原因; 2. 要求施工单位在升降机上方做好防护; 3. 要求施工人员必须正确佩戴安全帽施工.				
协调内容或其他	安全: 6#、7#厂房安全防护网已安装; 5#厂房加固施工人员安全带未正确佩戴, 现场已要求整改.				
记录人	仇善善	总监签阅	黄守明		