

监 理

工程名称: 河南南水北调集团有限

气温

16°C ~ 29°C

工程名称

日期

监理单位

施工方

施工机械

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施

日期

2018年5月14日星期二

气候

阳

材料进场、取样见证、合格情况:

监理单位动态:

王道春、何成刚

施工方人员动态:

162

施工机械动态:

手抬钻、打磨机、升降机电焊机

施工进度部

1. "L"型钢扩孔加工, 5#厂房进行安装.
2. 安装安全防护, 防止钻孔与屑飞溅伤及机器.

检查发现的问题

1. "L"型钢材开孔加细会出现部分偏大情况。
2. 个别人员未佩戴安全带冒险施工。

处理措施、意见、结果

1. 针对已出现的开孔偏大的"L"型钢材要求使用加大加厚垫片进行安装。
2. 要求施工单位对施工人员进行安全教育。

协调内容或其他

安全：个别人员未佩戴安全帽施工，现场已要求整改。
现场已对升降机电梯进行防护。

记录人

徐成刚

总监签阅

苗明