

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分库之光伏发电项目

日期	2019年5月20日星期一	气候	晴朗	气温	19℃ ~ 27℃
监理单位动态: 王君春		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: 手挖机、打桩机、电焊机					
施工进度情况	1. 5#厂房檩条加固主梁“L”型钢已完成95% 2. 加固部位彩钢瓦覆盖, 1米进行檩条连接件覆盖				
检查发现的问题	1. 施工进度已严重滞后, 未上报新的施工进度计划 2. 屋面光伏未按约定时间开展施工 3. 旧屋面清渣整修未开展, 仍有施工噪声 4. 加固施工人员未按要求佩戴安全带进行作业				
处理措施、意见、结果	1. 已下发监理通知单6 2. 对于现场安全问题, 我司已多次进行告知, 将对其进行安全教育培训, 合格后方可上岗				
协调内容或其他	1. 现场施工人员未按要求佩戴安全带进行作业 已下发监理通知单6, 要求进行安全教育培训				
记录人	王君春	总监签阅	苗平明		