

监 理 日 志

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶光伏发电工程

日期	2019年05月27日 星期一	气候	晴	气温	23℃~31℃
监理人员动态:	王 强		材料进场、取样见证、合格情况: 拉条到齐 12x0.5米=190 12x1.1米=110 12x1.7米=672 12x0.9米=434 12x1.5米=1812 12x0.75米=600 12x0.4米=190		
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:	手挖钻				
施工部位进度情况	1. 5#屋面安装导轨, 已完成60% 2. 3#厂房进行拉条加固, 安装"L"型钢。				
检查发现的问题	1. 5#屋面导轨安装, 夹尺缺少垫片, 5#屋面, 部分导轨缺少夹尺 2. 5#屋面彩钢瓦破坏严重 3. 3#厂房加固防护措施不到位				
处理措施、意见、结果	1. 已要求对已安装的夹尺进行三级自检, 对发现的问题及时整改完善 2. 对屋面破坏情况及时进行修复, 避免影响下一道工序开展。 3. 已在现场要求做好防护措施				
协调内容或其他	安全: 个别人员未正确佩戴安全帽, 已整改。 质量: 缺少垫片, 导轨缺少夹尺, 屋面破坏。				
记录人	王 强	总监签阅	董 明		