

监 理 日 志

工程名称: 河南普浙商纺织有限公司屋顶分纤架安装工程

日期	2019年5月31日 星期五	气候	阴	气温	20℃~29℃
监理人员动态: 王强青 施工方人员动态: 17人 施工机械动态: 升降机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 5号屋面导轨安装暂停施工 (连接件长度与图纸协议不符) 2. 5号屋面进行防水打胶 3. 3号厂房进行中控钢管试装				
检查发现的问题	1. 导轨安装所使用的连接件长度与图纸协议不符 2. 防水打胶未对踩踏损坏的彩钢瓦进行修复				
处理措施、意见、结果	1. 已下发监理通知单9. 导轨安装进行返工处理 2. 要求对已踩踏损坏的彩钢瓦进行修复				
协调内容或其他					
记录人	王强青		总监签阅	苗永明	