

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年6月9日 星期三	气候	晴	气温	22-35℃
监理人员动态:	王道春、孙金龙	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	升降车				
施工部位进度情况	4#、6#厂房加固已完成23%, 3#厂房大梁斜撑试装, 箱变、预制桩基础淤泥清理完成。				
检查发现的问题	巡视过程中发现大梁试装人员未佩戴安全帽, 要求其现场整改, 安全措施做到位。				
处理措施、意见、结果	已整改到位, 安全措施落实到位。				
协调内容或其他	加固进度严重滞后, 督促增加人员赶进度。				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		