

监 理 日 志

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期:	2019年6月12日星期三	气候:	晴	气温:	19-30℃
监理单位动态:	王道寿、孙金龙		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	铲车				
施工部位进度情况	第二层梁层钢筋全部绑扎完成, 混凝土浇筑完成3个坑基, 大梁斜撑制作完成11根, 檩条加固完成30%;				
检查发现的问题	在巡视过程中发现檩条加固部分少装螺栓.				
处理措施、意见、结果	要求整改自检, 对存在问题的檩条整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙		总监签阅	黄守明	