

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 6 月 13 日 星期四	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员动态:	王道春、孙金右	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	铲车				

施工部位进度情况	3人檩条加固, 完成35%左右; 3人彩钢瓦恢复, 2人土建基础第二层梁层浇筑完成第四个, 因图纸改变, 下午加卡基础。
----------	--

检查发现的问题	
---------	--

处理措施、意见、结果	对混凝土浇筑进行旁站; 彩钢瓦恢复前检查。
------------	-----------------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	孙金右	总监签阅	苗辛明
-----	-----	------	-----