

监 理 日 志

工程名称: 河南浙南纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年6月16日 星期日	气候	阴	气温	25-30℃
监理人员动态:	王进春、孙金龙		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	铲车				
施工部位进度情况	3#、6#厂房檩条加固, 已完成50%, 屋面全部恢复, 8人土建基础墙体砌筑完成6个, 5人木梁斜撑安装, 因厂房原因暂停, 下午到场的檩条加固人员18人				
检查发现的问题	斜撑安装因墙体有钢筋无法安装, 与设计院正在沟通, 檩条加固进度严重滞后, 要求加快施工进度,				
处理措施、意见、结果	沟通设计院, 要求加快施工进度,				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙		总监签阅	苏守明	