

监 理 日 志

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017年6月17日星期一	气候	雨	气温	26-26℃
监理人员动态:	王通春, 孙金龙	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	升降车				
施工部位进度情况	上午1号厂房檩条加固4人, 已完成55%, 下午因下雨暂停施工. 大梁斜撑制作安装已完成6根.				
检查发现的问题	检查屋面恢复情况, 避免厂房漏雨, 土建基础内接地全部砌到墙外.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	黄守明		