

监 理 日 志

工程名称: 河南浙商纺织有限公司车间分布米光化发电站			
日期: 2019年6月18日 星期二	气候: 阴转雨	气温: 23℃~31℃	
监理人员动态: 王书春 孙金友 施工方人员动态: 24人 施工机械动态: 升降车		材料进场、取样见证、合格情况: 检修通道 到货4米	
施工部位进度情况	1. 6号厂房屋面檩条加固 续 13型钢 2. 13号厂房进线道拉加固 斜撑		
检查发现的问题	1. 钢结构加工区域 无防火措施 且发现火灾隐患 2. 临时电浮存在 破接漏电危险 3. 斜撑底板未进行防腐防腐 4. 基础墙体未设拉结筋		
处理措施、意见、结果	1. 已编制监理检查记录 并将问题反馈至施工队 要求整改完善 2. 基础墙体未设拉结筋 与设计院进行沟通 得到 否否有整体抗震性能		
协调内容或其他	进行安全专项检查 加固钢结构制作区域 施工队 安全措施较差		
记录人: 王书春	总监签阅: 孙金友		