

监 理 日 志

工程名称: 江苏浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年6月22日星期六	气候	晴	气温	21℃~29℃
监理单位动态: 王东青、张金龙		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 43人					
施工机械动态: 吊车、升降机					
施工部位进度情况	1. 屋面进行檩条加固, 安装"1"型钢 2. 2#屋面..... (6#) 3. 支架组立、焊接、斜撑制作				
检查发现的问题	1. 新进场员工未按要求进行三级安全教育 2. 现场安全管理较差, 已要求进行了三级安全教育 3. 屋面存在人员吸烟 4. 加固"1"型钢支架, 未及时进行				
处理措施、意见、结果	1. 已进行三级安全教育 2. 已开展安全检查, 现场进行整改 3. 对未进行三级安全教育, 将相关人员退回, 重新进行三级安全教育				
协调内容或其他	注: 新进场员工未进行三级安全教育 现场安全管理较差				
记录人	王东青	总监签阅	张金龙		