

监 理 日 志

工程名称: 湖南新商达有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 7 月 3 日 星期 三	气候	多云	气温	26℃ ~ 30℃
监理人员动态: 王保春、孙金龙 施工方人员动态: 26人 施工机械动态: 吊车			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 一次能堂梁浇筑完成 2. 斜撑制作 3. 6号屋面彩钢瓦安装 4. 新增L型钢喷漆				
检查发现的问题	1. 自拌混凝土出现一斗配合比达不到要求 2. 6号屋面存在部分彩钢瓦压接不到位				
处理措施、意见、结果	1. 已要求该批配合比达不到要求的进行清除并重新按照配合比要求执行。 2. 已安排人员对彩钢瓦重新安装。				
协调内容或其他					
记录人	王保春	总监签阅	黄永明		

