

监 理 日 志

工程名称: 浙江浙商纺织有限公司屋顶彩钢瓦更换工程

日期	2019 年 7 月 4 日 星期日	气候	晴	气温	24℃ ~ 30℃
监理单位动态: 王春春, 张五芳		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 张五芳 15人					
施工机械动态: 升降车					
施工部位进度情况	1. 3号屋面彩钢瓦拆除、喷漆 2. 6号屋面彩钢瓦彻底整改 3. 4号厂房彩钢瓦大梁斜撑安装 4. 7号屋面彩钢瓦更换				
检查发现的问题	1. 前期金楼拆除后铺设彩钢瓦, 新增彩钢瓦与老彩钢瓦未衔接, 设计变更要求增设密封胶条。 2. 要求总包单位处理好各分包退场事宜				
处理措施、意见、结果	1. 已与设计单位联系, 密封胶条必须增设, 已与分包单位联系, 安排人员完善。				
协调内容或其他					
记录人	王春春	总监签阅	张五芳		

